

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	mar	2. kvartal apr	mai	jun	3. kvartal jul	aug	sep	4. kvartal okt	nov	des	1. kvartal jan	feb	mar	2. kvartal apr	mai
1	Utbyggingsavtale																		
2	Behandling kommunestyret	21 dager	ma 04.04.16	lø 30.04.16		█													
3																			
4	Anbudsfase																		
5	Evaluering anbud	6 dager	ma 04.04.16	ma 11.04.16		█													
6	Koontrahering	5 dager	ma 02.05.16	fr 06.05.16			█												
7																			
8	Prosjektering infrastruktur																		
9	Prosjektering fjellskjæring	25 dager	ma 09.05.16	fr 10.06.16			█												
10	Prosjektering infrastruktur	35 dager	ma 09.05.16	fr 24.06.16			█												
11																			
12	Søknader																		
13	Rammesøknad	6 dager	ma 30.05.16	ma 06.06.16			█												
14	IG 1 Fjellskjæring	6 dager	ma 30.05.16	ma 06.06.16			█												
15	IG 2 Infrastruktur	6 dager	ma 20.06.16	ma 27.06.16				█											
16																			
17	Utførelse																		
18	Fjellskjæring	185 dager	ma 06.06.16	fr 17.02.17				█											
19	Tilkomstveg anlegg	75 dager	ma 06.06.16	fr 16.09.16				█											
20	VA	210 dager	ma 27.06.16	fr 14.04.17				█											
21	Komplett veg	178 dager	ma 19.09.16	on 24.05.17					█										
22	Overlevering	1 dag	to 25.05.17	to 25.05.17															█

Prosjekt: Prosjekt1 Dato: on 06.04.16	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			